

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

白河市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	76,700	72,734	
25	172,170	65,702	
26	525,139	578,130	
27	11,444	26,561	
28	6,835	10,555	
29	0	8,761	
30	0	11,062	
31	0	0	
合計		792,288	773,505

<参考>	白河市東日本大震災 復興交付金基金残高	白河市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	白河市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		20,173	3,018

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		0	0

交付実績 **790,660**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

白河市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C	-	9	-	1	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24	～	25	23				24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。	
																	24	19,500	18,654	846	25年8月、完成(工期)	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	19,500	0	18,654	846	
																	2	C	-	9	-	2
24	18,750	18,175	575	25年6月、完成(工期)																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	18,750	0	18,175	575																		
3	C	-	9	-	3	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	～	25						
																	24	18,750	18,543	207	25年6月、完成(工期)	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	18,750	0	18,543	207	

(様式2C)

白河市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。									都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
									24	0	0	0	0		
									25	0	0	0	0		
									26	0	0	0	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
									31	0	0	0	0		
									0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
									24	57,000	0	55,372	1,628		
									25	0	0	0	0		
									26	0	0	0	0		
									27	0	0	0	0		
									28	0	0	0	0		
									29	0	0	0	0		
									30	0	0	0	0		
									31	0	0	0	0		
									76,000	市町村交付分 計	57,000	0	55,372	1,628	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0									
24	57,000	0	55,372	1,628											
25	0	0	0	0											
26	0	0	0	0											
27	0	0	0	0											
28	0	0	0	0											
29	0	0	0	0											
30	0	0	0	0											
31	0	0	0	0											
76,000	合計	57,000	0	55,372	1,628										

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等) 薄葉向寺線	(白河市) 葉ノ木平 地区道路	市	市	直接	完了	127,671	24	~	27	23				25年2月、測量設計業務発注。
																	24	4,650	▲ 582	4,068	-
																	25	52,002	▲ 15,249	5,422	-
																	26	58,124		87,330	-
																	27	0		2,125	0
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	114,776	▲ 15,831	98,945	0
																	25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。				
26年8月工事発注。																					
28年3月事業完了。																					
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(葉 ノ木平)	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	完了	355,472	24	~	27	23				25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
																	24	9,450	▲ 1,078	8,372	-
																	25	37,968	▲ 7,085	30,883	-
																	26	272,495	▲ 713	264,994	-
																	27	0		2,581	4,207
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	319,913	▲ 8,876	306,830	4,207
																	25年1月、基本設計発注。				
26年3月、設計・造成完了																					
26年6月工事発注。																					
28年3月事業完了。																					
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念 公園	(白河市) 葉ノ木平 地区防災 公園	市	市	直接	完了	219,400	24	~	27	23				25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
																	24	5,600		4,922	-
																	25	50,400		0	-
																	26	119,520		154,515	-
																	27			15,387	696
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	175,520	0	174,824	696
																	25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。				
26年11月末用地取得完了。																					
26年11月工事発注。																					
27年12月末事業完了。																					
7	◆	D	-	4	-	1	市営住宅解体 事業(葉ノ木 平)	(白河市) 葉ノ木平 地区市営 住宅解体	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23				25年8月事業完了。
																	24				
																	25	16,800		15,065	1,735
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	16,800	0	15,065	1,735

(様式2D)

白河市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区下水道	市	市	直接	完了	114,993	25	~	27	23							
																	24							
																	25	15,000	▲ 668	14,332	-	26年3月、測量・設計・地質調査完了。		
																	26	75,000	▲ 3,085	71,915	-	26年6月工事発注。		
																	27	0		624	0	28年3月事業完了。		
																	28							
																	29							
																	30							
																	31							
																	累計	90,000	▲ 3,753	86,247	0			
																	9	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業
24																								
25																								
26																								
27	10,605		5,260		家賃低廉化事業27年5月から開始。																			
28	6,176	8,642	9,663																					
29	0	7,990	7,911																					
30	0	9,418	10,251																					
31																								
累計	16,781	26,050	33,085	0																				
10	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	6,243	27	~	32								
																	24							
																	25							
																	26							
																	27	839		584		特別家賃低減事業27年5月から開始。		
																	28	659	913	892				
																	29	0	1,020	850				
																	30	0	477	811				
																	31							
																	累計	1,498	2,410	3,137	0			

(様式2D)

白河市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
都道県 交付分										各年度 別合計	23	0	0	0	0	/
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										29	0	0	0	0		
										30	0	0	0	0		
										31	0	0	0	0		
0										都道県交付分 計	0	0	0	0		
市町村 交付分										各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	19,700	▲ 1,660	17,362	0		
										25	172,170	▲ 23,002	65,702	1,735		
										26	525,139	▲ 3,798	578,130	0		
										27	11,444	0	26,561	4,903		
										28	6,835	9,555	10,555	0		
										29	0	9,010	8,761	0		
										30	0	9,895	11,062	0		
										31	0	0	0	0		
904,871										市町村交付分 計	735,288	0	718,133	6,638		
904,871										合計	735,288	0	718,133	6,638		