

■これまでの経過と今後の予定

令和元年 8 月 市民会館跡地利活用基本方針の策定
令和 3 年 3 月 複合施設整備基本計画の策定
令和 3 年 5 月 複合施設整備基本設計に着手

【庁内検討】

- ・検討会議（部長） 1 1 回
- ・関係課長会議 7 回
- ・実務担当者会議 8 回

【市民参加】

- ・検討委員会 1 0 回
- ・関係団体説明 2 8 回
- ・ワークショップ（一般・高校生） 4 回
- ・住民説明会 5 回
- ・パブリックコメント 1 6 通 3 5 件

令和 4 年 7 月 複合施設整備基本設計の策定（完了予定⇒**延長**）



令和 5 年 3 月 複合施設整備基本設計の策定

令和 4 年 4 月パブリックコメント時の
公表スケジュール

