

入札及び契約調書

工事等の名称	石原宇井線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	平成30年11月 8日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第308102号	株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江	2,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,722,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,808,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	2,650,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,600,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	2,680,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年11月12日	土木	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	2,808,000	H30.11.12	H31.3.4	白河市 東下野出島字 休場 地内	施工延長 L=66.0m U型側溝(Ⅲ-A-i-300A)L=64.0m 集水枡 N=2箇所 路肩舗装 A=39.2㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年2月13日			599,400 (3407400)	変更なし			施工延長 L=67.3m U型側溝(Ⅲ-A-i-300A)L=67.3m 集水枡 N=2箇所 路肩舗装 A=66.2㎡	起工測量の結果、新設側溝位置を現況道路のカーブに併せて設定するため、切土量を調整する。また、残土が埋め戻しに適さないという地質調査結果から、購入土に計画変更する。ほかにも路盤のたるみ等も確認されたので勾配等を調整する再舗装を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。