

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 工事等の名称 | 公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅1号棟施設改修工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 平成30年11月29日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 202 会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第303132号 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 27,200,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 26,961,000 | 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也 | 28,512,000 |
| | 永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄 | 26,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 26,800,000 | | | | | |
| | 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也 | 26,400,000 | | | | | |
| | 渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄 | 27,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成30年12月3日 | 建築 | 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也 | 28,512,000 | H30.12.3 | H31.3.25 | 白河市 石切場 地内 | 市営住宅改修:RC造 3階建て 12戸 外壁防水・塗装改修、屋根葺き替え、階段室改修 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 平成31年3月22日 | | | 5,163,480 (33675480) | H30.12.3 | H31.5.31 | | | 当初設計の屋根のカラーガルバリウム鋼板葺きについて、耐用年数を向上させるため、設計内容を一部変更する。また仕様変更の検討及び、1階部分の植栽と外部足場が干渉することによる、入居者との調整に時間を要したことから、工期を延長する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和元年5月28日 | | | 902880 (34578360) | H30.12.3 | R1.6.21 | | | 現地調査の結果、既存屋根下地の腐食により、当初設計の工法では施工ができないことが確認されたため、屋根を直張り工法とし、設計内容を一部変更する。また工法の検討に時間を要したことから、工期を延長する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。