

# 入札及び契約調書

工事等の名称	三ツ池(上池)改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	平成30年11月29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第308201号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,007,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,744,000
	株式会社 宮崎工務所 白河支店 取締役白河支店長 宮崎 光江	12,200,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,800,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	12,000,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	11,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年12月3日	土木	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,744,000	H30.12.3	H31.3.25	白河市 東上野出島宇 西原 地内	堤体工 取水施設(φ600) N=1箇所 水路工 横断暗渠 L=21.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月22日			変更なし ( )	H30.12.3	H31.4.30			仮締切工により水を遮断し、取水作業スペースを確保し し工事を進める計画であったが、落水後の調査により盛 土を築立する予定箇所の砂地層が薄く小規模な範囲で あるため、盛土しても不安定で水を締め切ることが不可 能であることが判明した。軟弱層を掘削し、軽量鋼矢板で 止水しての作業スペースの確保に、想定外の時間を要し たため、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年4月26日			変更なし ( )	H30.12.3	R1.6.20			軽量鋼矢板使用による堆積土砂の締切りにより、作業エ リアの確保は図れたものの、集水面積30ha以上から集 まる雨水により、少雨でも毎回作業エリアが水没しま う状況が続き、設計想定を上回り、常時水替を実施せ ざるを得ない状況にある。こうした状況から、作業実績及び 作業エリア復旧に要した日数等を考慮し、工期延長す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和元年6月12日			914,760 (13658760)	変更なし				起工測量において、仮締切工の施工箇所が砂利層 が薄く、小規模の範囲であり、盛土工法では不安定 で施工に困難を要することから、軽量鋼矢板工法に 変更したい。当該施工箇所は、集水面積が30ha以 上から雨水や排水が入り込み作業エリアが水没し てしまうため、取水工施工は常時水替に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。