

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 石切場市営住宅2号棟施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成31年 1月10日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303136号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	39,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	39,765,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	42,012,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,900,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,400,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,750,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	39,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年1月15日	建築	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	42,012,000	H31.1.15	H31.3.29	白河市 石切場 地内	市営住宅改修:RC造 4階建て 16戸 外壁防水・塗装改修、屋根葺き替え、階段室改修	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月22日			変更なし ()	H31.1.15	H31.9.30			仮設工事について、敷地が狭小であることに加え、先行している石切場市営住宅1号棟施設改修工事の仮設工事により、本工事と同時並行で施工を行なう場合、入居者の安全確保が困難であることから、石切場市営住宅1号棟施設改修工事の外部足場解体後に、本工事の仮設工事に着手するため、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。