

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工事等の名称 | 社会資本整備総合交付金事業 硯石橋橋梁補修設計業務委託 |
| 担当課名   | 道路河川課                       |
| 入札執行日  | 令和元年 7月 11日                 |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室            |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称                        | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由   | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称                    | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|--|-------------------|-----|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
|             |  | 第1回               | 第2回 |  |               |                                   |               |
| 第12609号     | 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所<br>所 長 植木 康     | 7,450,000         |     | その他の工事<br><br>本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。 | 8,411,000     | 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店<br>支店長 関 孝和 | 7,788,000     |
|             | いであ 株式会社 福島支店<br>支店長 金成 浩司               | 9,600,000         |     |  |               |                                   |               |
|             | 株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店<br>支店長 関 孝和        | 7,080,000         |     |  |               |                                   |               |
|             | パシフィックコンサルタンツ 株式会社 福島事務所<br>所 長 丹 収一     | 7,549,000         |     |  |               |                                   |               |
|             | セントラルコンサルタント株式会社 東北支社 福島営業所<br>所 長 酒井 謙一 | 9,000,000         |     |  |               |                                   |               |
|             | 株式会社 エイト日本技術開発 東北支社<br>支社長 山本 浩三         | 9,400,000         |     |  |               |                                   |               |
|             |  |                   |     |  |               |                                   |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種別   | 契約の相手方の名称及び住所                     | 契約金額                  | 工期        |           | 工事等の場所         | 工事等概要       | 随意契約を行った場合における選定理由  |
|------------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|---|
|            |      |                                   |                       | 着手年月日     | 完成年月日     |                |             |   |
| 令和元年7月16日  | 土木設計 | 株式会社 復健技術コンサルタント 福島支店<br>支店長 関 孝和 | 7,788,000             | 令和元年7月16日 | 令和元年12月2日 | 白河市 表郷番沢字硯石 地内 | 橋梁補修設計 N=1橋 |   |
| 変更契約日      |      |                                   | 変更金額                  | 変更後の工期    |           | 工事等の場所         | 工事等概要       | 変更理由  |
| 令和元年11月1日  |      |                                   | -225,500<br>(7562500) | 変更なし      |           |                |             | 現地調査の結果、橋面舗装が比較的健全で、橋面舗装の打換えは床版の弱体化を招く恐れがあることから、橋面舗装の打換えを行わないこととする。また、それに伴い橋面防水設計を減とする。 |
| 変更契約日      |      |                                   | 変更金額                  | 変更後の工期    |           | 工事等の場所         | 工事等概要       | 変更理由  |
| 令和元年11月28日 |      |                                   | 変更なし<br>( )           | 令和元年7月16日 | 令和2年3月31日 |                |             | 台風19号による災害復旧のために技術者が不足していること、また、補修工法について河川管理者との協議に不足の日数を要していることから、委託期間を延長する。            |
| 変更契約日      |      |                                   | 変更金額                  | 変更後の工期    |           | 工事等の場所         | 工事等概要       | 変更理由  |
|            |      |                                   | ( )                   |           |           |                |             |   |
| 変更契約日      |      |                                   | 変更金額                  | 変更後の工期    |           | 工事等の場所         | 工事等概要       | 変更理由  |
|            | ( )  |                                   |                       |           |           |                |             |   |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。