

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道(南湖上流地区)測量設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和元年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15608号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,680,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,816,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	12,760,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	11,720,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	11,600,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	11,720,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	11,670,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和元年9月2日	土木設計	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	12,760,000	令和元年9月2日	令和2年2月6日	白河市 転坂 地内	路線測量 L=0.978km 実施設計(開削工法) L=978.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月24日			変更なし ( )	令和元年9月2日	令和2年3月31日			台風19号豪雨災害の災害復旧事業を優先して実施する必要があったため、災害査定設計・実施設計書作成業務に不測の日数を要した事から、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ( )	令和元年9月2日	令和2年6月24日			令和元年10月に発生した台風19号豪雨災害の災害復旧事業を優先して実施する必要があったため、災害査定設計・実施設計書作成業務に不測の日数を要した事から、工事の完成期日を令和2年3月31日から令和2年6月24日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月18日			1468500 (14228500)	令和2年9月2日	令和2年9月24日			・測量作業を行った結果、既設地下埋設物を回避するためにポンプ施設の設計が必要な箇所があることから、マンホール形式ポンプ場の設計を新たに計上する。 ・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、在宅勤務等の対策を行い、本業務に不測の日数を要することとなったため、業務の完成期日を令和2年6月24日から令和2年9月24日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。