

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道(飯沢金勝寺地区)測量設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和元年8月29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15606号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	21,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,402,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	23,100,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	21,130,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	21,200,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	21,080,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	21,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月2日	土木設計	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	23,100,000	令和元年9月2日	令和2年1月27日	白河市 飯沢 地内	路線測量 L=2.1km 実施設計(開削工法) L=2,095m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月24日			変更なし ()	令和1年9月2日	令和2年3月31日			台風19号豪雨災害の災害復旧事業を優先して実施する必要があったため、災害査定設計・実施設計書作成業務に不測の日数を要した事から、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和1年9月2日	令和2年6月24日			令和元年10月に発生した台風19号豪雨災害の災害復旧事業を優先して実施する必要があったため、災害査定設計・実施設計書作成業務に不測の日数を要した事から、工事の完成期日を令和2年3月31日から令和2年6月24日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月17日			146300 (23246300)	令和1年9月2日	令和2年8月31日			地質調査の結果、岩線が確認され一部路線の管路計画にあたり、岩線の追加調査が必要になったことから、N=5箇所の岩線確認の調査を新たに増工する。追加調査に日数を要した事から、履行期限を変更する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。