

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道白坂双石幹線(関辺川前工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和元年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15109号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	24,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,449,000	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,400,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	24,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	24,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	24,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月2日	土木	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,400,000	令和元年9月2日	令和2年2月19日	白河市 関辺川前 地内	施工延長 L=74.0m (開削工法L=35.3m,推進工法L=38.7m) リブ付硬質塩化ビニル管PRPφ300 L=70.75m 1号マンホール N=3基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月18日			-1,296,900 (25103100)	令和2年9月2日	令和2年3月4日			立坑工において、当初ライナープレート工法を計画していたが、試験掘削の結果、土質が想定より良かったため、鋼製ケーシング工法に変更する。これにより、工事内容の変更を行い、請負額を減額変更する。また、台風19号災害応急復旧工事を優先的に2週間実施したため工期をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。