

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 老久保西郷線(古高山工区)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 10月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12117号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,430,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,934,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,530,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,450,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,380,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月21日	舗装工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	13,530,000	令和元年10月21日	令和2年2月14日	白河市 古高山 地内	施工延長 L=120.0m 舗装工 A=840.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月7日			4,023,800 (17553800)	令和元年10月21日	令和2年3月27日		施工延長 L=240.0m 舗装工 A=1626.0m <sup>2</sup>	試掘の結果、路床のCBR値が良好であったことから路床置換が不要となるため減工し施工する。また現地調査の結果、施工範囲外にひび割れ及びわだち掘れによる路面損傷が確認されたことから施工延長を増工する。 また、施工量が増えることから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。