

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道施設単独災害復旧事業 中央幹線阿武隈川横断構造物災害復旧工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 1月 16日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第15113号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	39,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	39,593,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,680,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	39,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	38,950,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	38,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和2年1月20日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	42,680,000	令和2年1月20日	令和2年3月27日	白河市 双石塚田 地内	施工延長 L=63.0m 根固めブロック N=217個 袋型根固めブロック N=222袋	本工事は、令和元年10月11日から同月26日までの間の防風雨及び豪雨により被災した公共下水道施設の復旧工事であり、緊急に実施しなければならないものであることから、地方自治法施行令第167条第2項第5号(緊急入札)及び白河市財務規則第127条の1の規定により5者見積りを徴収し、最低価格を提示した者と随意契約する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和2年3月16日				変更なし ()	令和2年1月20日	令和2年7月31日			令和元年10月に発生した台風19号暴風雨及び豪雨災害により被災を受けた箇所の復旧工事であり、早期に復旧する必要があるが、災害復旧工事業が地域的に集中したため、資材・労務者の確保が困難となったため、工期内での完了が困難となった。 以上の理由により工期を令和2年3月27日から令和2年7月31日へ変更する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
					着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和2年5月21日				6607700 (49287700)	変更なし				・仮締切堤防の洗堀防止のため、大型土のうN=111袋を新たに増工する。また、仮締切内での作業において、排水を要することから、水替工を増工する。 ・既存の根固めブロックの個数及び規格について、現地と設計に差異があったことから、現況のとおり変更する。 ・護岸工(平板ブロック)の被災が新たに見つかったことから、本工事において復旧する。 ・資材等が河川堤防から直接搬入可能であり、公道の使用が無いことから、交通誘導員を1式減とする。
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
			着 年 月 日	手 完 成 年 月 日					
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。