

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	栄町1号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 2月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12221号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,002,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,590,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,900,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,150,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,100,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月25日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,590,000	令和2年2月25日	令和2年3月27日	白河市 栄町 地内	施工延長 L=115.0m 側溝工 L=115.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月25日			変更なし ()	令和2年2月25日	令和2年4月28日			U型側溝の納入に不測の日数を要し、当初の完成 期日での完成が困難なことから、工事の完成期日 令和2年3月27日を4月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年4月22日			1586200 (9176200)	令和2年2月25日	令和2年6月30日			安全・安心な歩行空間の早期確保のため、側溝工 (L=36.0m)を増工。また、施工延長の増に伴 い、工事の完成期日令和2年4月28日を令和2年6月 30日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月5日	418000 (9594200)	変更なし			施工延長 L=151.0m側溝工 L=151.0m	既設集水樹が鋼板であることから、安全な歩行空 間確保のためグレーチング蓋へ変更する。		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。