

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	災害復旧事業 関辺工区農地・農業用施設災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 2月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11121号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	36,500,000		随意契約	37,185,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,150,000
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	辞退					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	37,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	37,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	36,800,000					
			2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月28日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	40,150,000	令和2年2月28日	令和2年3月31日	白河市 関辺郷渡 地内 ほか	災害復旧 N=24箇所	本工事は、令和元年10月11日発生 of 台風19号により被災した農地や農業用施設の復旧工事である。復旧箇所は河川の決壊等により、農地や水路に大量の土砂が流入しており、耕作の作付け時期への復旧にむけて早期の対応・復旧が望まれるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約としたい
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年2月28日	令和3年3月26日			当該地域での被災が甚大で災害復旧工事が集中していることにより資材および人員の確保が困難なため、今期の作付けまでに農地復旧が完了しないこと、また耕作後の農閑期に復旧を行う箇所があることから、工期を令和3年3月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年1月19日			-1060400 (39089600)	変更なし			災害復旧 N=22箇所	・ハイ坂1号および関辺郷渡第1については、作付けに間に合わせるため、他工区にて一体的に施工することでより効率的に施工可能であることから1式減とし他工区へ移行する。また小松第2については、受益者等により自力復旧されたため1式減とする。 ・小松第1については、同上の理由により他工区から本工区へ1式移行する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。