

入札及び契約調書

工事等の名称	災害復旧事業 表郷1工区農地・農業用施設災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 2月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11112号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	63,900,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	64,717,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	69,740,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	64,200,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	64,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	63,400,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	63,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年2月28日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	69,740,000	令和2年2月28日	令和2年3月31日	白河市 表郷深渡戸字川田 地内ほか	災害復旧 N=16箇所	本工事は、令和元年10月11日発生台風19号により被災した農地や農業用施設の復旧工事である。復旧箇所は1級河川社川の決壊により、農地や水路に大規模な量の土砂が流入しており、耕作の作付け時期への復旧にむけて早期の対応・復旧が望まれるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年2月28日	令和3年3月28日			当該地域での被災が甚大で災害復旧工事が集中していることにより資材および人員の確保が困難なため、今期の作付けまでに農地復旧が完了しないこと、また耕作後の農閑期に復旧を行う箇所があることから、工期を令和3年3月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年8月21日			14202100 (83942100)	変更なし			災害復旧 N=14箇所	深渡戸中ノ才1号地区は現地精査の結果、土砂撤去の堆積厚が11cm増えることから撤去土量をV=1,406m ³ 増工とする。深渡戸川田3号地区は耕作者により自力復旧されたため、廃工とする。深渡戸川田第3、下羽原八斗蒔第2号地区は他事業により復旧したため、廃工とする。高木四斗蒔2号地区は他工事で発注されていたが、本工事の地区と隣接しており、本工事で一体的に復旧したほうが早期復旧が図れ、作付けに間に合うことから、他工事から本工事へ移行とする。その他の地区については、残土運搬距離の変更等を精査する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。