

入札及び契約調書

工事等の名称	災害復旧事業 谷中堰災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 2月 27日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11106号	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	辞退		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	13,180,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,190,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	13,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	13,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及び所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年2月28日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	14,190,000	令和2年2月28日	令和2年3月31日	白河市 関辺東 地内ほか	頭首工災害復旧 N=1箇所	本工事は、令和元年10月11日発生台風19号により被災した頭首工の復旧工事である。復旧箇所は準用河川あいそ川の増水により、頭首工本体及び河川護岸が原形を留めないほど被災し、農業用水の取水機能が停止している状況である。関辺地区の用水供給は本頭首工による依存度が高く、復旧しない限り作付けできない状況であることから、早期の対応・復旧が望まれるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年2月28日	令和3年3月26日			当地域での被災が甚大で災害復旧工事が集中していることにより資材および人員の確保が困難なため、今期の作付けまでに農地復旧が完了しないこと、また耕作後の農閑期に復旧を行う箇所があることから、工期を令和3年3月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和2年8月21日			423500 (14613500)	変更なし				頭首工構造設計の滑動による安定計算において、当初発注内容の安全率1.0から安全率1.2の確保が必要と判断したため、頭首工の基礎構造コンクリート工V=8.5m3を拡大し安定させることとする。また、小形水門設備製作据付工は大規模災害査定方針時に採用した1社見積の9割価格を設計価格としたが、3社に再見積をして価格を見直し、積算価格を精査する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。