

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 参道橋ほか橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12642号	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 小野 久	14,500,000		その他の工事  本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。	19,539,000	株式会社 協和コンサルタント 福島営業所 所 長 御法川 崇	15,070,000
	株式会社 近代設計 福島営業所 所 長 小濱 工治	14,480,000					
	富士コンサルタント 株式会社 福島支店 支店長 大谷 祐智	14,000,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所 長 藤田 博康	辞退					
	株式会社 協和コンサルタント 福島営業所 所 長 御法川 崇	13,700,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 鹿野 誠	14,166,000					
	株式会社 エイト日本技術開発 東北支社 支社長 山本 浩三	26,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月16日	土木設計	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 御法川 崇	15,070,000	令和2年3月16日	令和2年3月31日	白河市 本沼 地内ほか	橋梁補修設計 N=3橋 (参道橋L=27m、明地橋L=27m、大倉矢見橋L=4m)	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ( )	令和2年3月16日	令和2年9月10日			令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び作業員の確保が困難になり、工程に遅れが生じたことから、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年7月10日			1069200 (16139200)	変更なし				現地調査の結果、主桁、下部工、高欄の補修が必要であることから、それらの補修設計を追加する。参道橋が架かる高橋川の護岸ブロックが、参道橋の影響により破損しているため、護岸の補修設計及び測量を追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。