

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	樋ノ口川ほか河川災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12136号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	14,600,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	14,852,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	16,060,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	14,700,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	15,000,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	14,800,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	15,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着 手 完 成 年 月 日	期 手 完 成 年 月 日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	16,060,000	令和2年6月1日	令和2年11月24日	白河市 大信下小屋 地 内	施工延長 L=64.0m かごマット工 A=157.5m2	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月19日			変更なし ()	令和2年5月25日	令和2年11月16日			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月25日とする。また、工事完成日については、着工日から176日間の令和2年11月16日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月13日			変更なし ()	令和2年5月25日	令和2年12月25日			農繁期により令和2年10月1日から令和2年10月30日まで工事が一時中止となったことから、工程に遅れが生じたため、工事の完成期日を令和2年12月25日とする
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			-119900 (15940100)	変更なし				本工事特記仕様書「第22章その他」に基づき、発注時に平行していた測量設計業務の完了により、数量が確定したことから減額の設計変更とする。

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。