

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	上小屋天栄線道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12219号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	4,053,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,400,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	4,200,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,130,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,100,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手年月日	期 完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	4,400,000	令和2年5月25日	令和2年10月5日	白河市 大信隈戸字カケ塚 地内	施工延長 L=15.0m 現場打法砕工 A=49.0m ² 植生基材吹付工 A=103.9m ²	本工事は、令和元年発生の中台19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年9月25日			変更なし ()	令和2年5月25日	令和2年12月25日			表面崩落土を撤去した結果、推定地盤線と地山土質の相違により対策工法の変更協議に日数を要することから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月15日			-915200 (3484800)	令和2年5月25日	令和3年1月29日		施工延長L=15.0m 現場打法砕工A=0.0m ² 植生基材吹付工A=166.2m ²	現地精査後、現状地盤の地質が軟岩であったことにより、安定勾配が確保できることが確認されたため法砕工(現場打法砕)から植生基材吹付工に変更し減額する。また、設計変更協議に日数を要したため工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。