

入札及び契約調書

工事等の名称	岩崎橋橋梁撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12137号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	4,450,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	4,470,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	4,840,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	4,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	4,550,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	4,400,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,470,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	4,840,000	令和2年6月25日	令和2年11月4日	白河市 表郷中野字小 山下 地内	施工延長 L=23.0m 上部工撤去工 N=1橋 下部工撤去工 N=1式(橋脚2基 橋台2基)	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事 である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により 通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条 の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年4月22日			変更なし ()	令和2年6月11日	令和2年9月18日			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との 協議により、着工日を令和2年5月11日とする。また、工事完成 日については、着工日から131日間の令和2年9月18日とす る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月15日			-152900 (4687100)	変更なし			施工延長 L=23.0m	本工事は、令和元年度の台風19号により被災した岩崎橋の旧 橋を撤去するものであるが、被災箇所(上部工、下部工(P1、 P2、A2))撤去後に、左岸側下部工(A1)部を確認した結果、軀 体及び背面部が健全で、護岸機能が確保されている状況と判 断された。このため、橋梁新設(本復旧)工事まで存置すること とし、当初設計で計上していた左岸側下部工(A1)部の撤去取 壊しを減じる。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。