

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	泉川ほか河川災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12129号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	38,100,000		随意契約	38,231,000	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	41,195,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	37,450,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	37,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	38,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	37,900,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日	一般土木工事	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	41,195,000	令和2年6月25日	令和3年2月18日	白河市 小田川 地内ほか	施工延長 L=167.6m 張ブロック工 A=233.5m ² 積ブロック工 A=32.0m ² かごマット工 A=226.0m ²	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月8日			変更なし ()	令和2年5月11日	令和2年12月28日			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月11日とする。また、工事完成日については、着工日から232日間の令和2年12月28日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			-1590600 (39604400)	令和2年5月11日	令和3年3月5日			令和元年度台風19号関連の災害復旧が多く、労働需要の急増から、予定していた人員の確保が困難であったこと、また、降雨による不稼働日が多くなったことで工程に遅れが生じたため、工事完成期日を令和3年3月5日まで延長する。併せて、本工事特記仕様書「第22章その他」に基づき、発注時に平行していた測量設計業務の完了により、数量が確定したことから減額の設計変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。