

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 双石地区造成測量設計調査業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 5月 21日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第21606号	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,092,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	13,090,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	12,000,000					
	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,900,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	12,050,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	12,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年5月25日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	13,090,000	令和2年5月25日	令和2年12月28日	白河市 双石麦ノ内 地内ほか	実施設計 A=6ha 現地測量 A=6ha 路線測量 L=0.35km 地質調査 N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月2日			2,812,700 (15902700)	変更なし			実施設計 A=6.2ha 現地測量 A=6.2ha 路線測量 L=0.36km 地質調査 N=1式	本委託はサラダポウル施設建設にあたって支柱基礎毎に耐える地耐力を造成するため、地盤の軟硬を示す簡易的な試験のスウェーデン式サウンディング試験から地盤改良工法を決定する予定であったが、本現場は地層が安定しておらず、本試験のみでは工法決定の判断材料に乏しい状況である。また大型車が利用する予定の進入路箇所では大型Box.Cの基礎地盤が軟弱であることも予測されることから地盤の軟硬を判断できる標準貫入試験を併用した機械ボーリング箇所を3箇所増やし、各層毎の土を採取して室内試験(圧密試験等)を実施する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月22日				変更なし ()	令和2年5月25日	令和3年3月26日		本委託はサラダポウル施設建設にあたって支柱基礎毎に耐える地耐力を造成するための設計業務委託であるが、地質調査の結果、地盤が軟弱であるため、対策工法が必要であることが判明した。このため、軟弱地盤の対策としての技術解析、工法検討に約3ヶ月の不測の日数を要すことから、業務委託の完成期日を令和2年12月28日から令和3年3月26日と延長とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				()				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。