

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	枇杷山地内配水管移設第2回工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 8月 6日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29107号	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,200,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	4,260,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,620,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月11日	上水道	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	4,620,000	令和2年8月11日	令和2年12月26日	白河市 東釜子字 枇杷山 地内	配水管移設工事L=31.73m RR-HIVP φ100 L=30.71m TS-HIVP φ75 L=1.02m 舗装本復旧 工 A=300.0㎡	工事等の入札における不調等に関する事務取扱要 領第3条1項で定める価格差であることから、地方自 治法施行令第167の2第8号による随意契約とした。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月16日			88,000 (4708000)	令和2年8月11日	令和3年3月26日		配水管移設工事L=27.80m RR-HIVP φ100 L=26.30m TS-HIVP φ75 L=1.50m 舗装本復旧 工 A=384.00㎡	試掘の結果、一部の配水管が道路路肩へ布設可能 であったことから、VP管布設工(φ100)L=4.1mを減 工する。また、当初、影響範囲での復旧を予定して いたが、道路管理者との協議により一部全幅員で の復旧となったため、本復旧工を増工とする。なお、 他工事との工程調整の結果、舗装工に遅れが生じ ることから、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。