

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	金山地区農業集落排水事業管渠改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 10月 1日
入札場所	2階 中会議室3

### 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額 ( 税 抜 き )		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第25202号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	61,200,000		61,124,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	65,780,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	60,500,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	60,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	61,000,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	60,300,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	59,800,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年10月5日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	65,780,000	令和2年10月5日	令和3年3月4日	白河市 表郷金山 地内	施工延長 L=694.6m 管更生工 L=694.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年1月14日			4,361,500 (70141500)	令和2年10月5日	令和3年3月31日		施工延長 L=742.4m 管更生工 L=742.4m Y字管工 N=3箇所	<ul style="list-style-type: none"> <li>事前調査の結果より、本管内に固着したモルタルが確認されたので、管更生の施工にあたり固着したモルタルを除去する必要があるため、新たに障害物除去工を増工する。また、バクカー工の施工予定箇所において、地下水の減少により漏水が確認できなかった事から、バクカー工を減工する。</li> <li>早急な不明水対策が必要である、No.297～No.298間の管更生を増工する。また、Y字管工による管口止水工についても、新たにN=3箇所を増工する。</li> <li>上記変更に伴い工事完了期日令和3年3月4日を令和3年3月31日とする。</li> </ul>
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。