

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	岩崎橋橋梁災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 15日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22113号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	97,800,000		随意契約	97,992,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	106,480,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	98,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	97,600,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	98,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	96,800,000					
			2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年10月19日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	106,480,000	令和2年10月19日	令和3年3月31日	白河市 表郷中野字小 山下 地内	施工延長 L=75.0m 橋長 L=24.4m 上部工 PC橋(床版) A=102.5㎡ 下部工 橋台(逆T式) N=2基	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した、下滝沢岩崎線の岩崎橋の橋梁災害復旧を行うもので、緊急を要することから、競争に付すことができないため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第5号」の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月30日			変更なし ()	令和2年10月19日	令和4年3月22日			1. 下部工(橋台)施工時に必要となる、仮設(土留)工事施工のための資機材の需要が逼迫し、調達が困難であったことから、工事一時中止せざる(令和2年11月～令和3年1月)を得なかった。これに伴い、下部工(橋台)施工が出水期と重複することとなり、工程の見直しが生じることとなったため、工期を令和4年3月22日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月11日			4655200 (111135200)	変更なし				1. 構造物撤去工について、現地精査の結果、護岸形状に差異が生じていた(当初:21.5m3→変更:25.8m3)ため、V=4.3m3増工。 2. 高欄の割付を検討した結果、桁勾配と整合を図る仕様へと設計変更したい。併せて、橋名板について、盗難防止対策を図る仕様へと設計変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。