

# 入札及び契約調書

工事等の名称	史跡白川城跡6工区法面復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 10月 29日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第24109号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	52,000,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	52,666,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	56,650,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	52,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	51,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	52,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	51,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月2日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	56,650,000	令和2年11月2日	令和3年3月31日	白河市 大館山堤ヶ入 地内	施工延長 L=328.5m 法面工 A=4154.7m <sup>2</sup> 大型かご工 A=98.0m <sup>2</sup> 水路工 L=194.0m ふとんかご L=60.0m	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した史跡白川城跡6工区法面の災害復旧を行うもので、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、地方自治法167条の2項第1項第5号の規定に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月31日			変更なし ( )	令和2年11月2日	令和3年10月29日			本工事において、県内の台風19号災修復工事により、工事資材が不足しており、資材調達可能となる令和3年3月31日まで工事を一時中止としている。工事の工程と資材の供給を考慮して、再考した結果、工事の完成期日を令和3年3月31日から令和3年10月29日に延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月18日			8396300 (65046300)	変更なし			施工延長 L=328.5m 法面工 A=4137.6m <sup>2</sup> 大型かご工 A=98.0m <sup>2</sup> 植生マット工 A=1337.1m <sup>2</sup> 水路工 L=194.0m ふとんかご L=60.0m	法面施工箇所の吸出しによる穴が見つかったため、吸出し穴の処置として植生土のう積工を新たに増工する。また、種子吹付を計画していた法面切土部の土質が砂質土であったため、法面切土部の植生方法を種子吹付から植生マットへ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。