

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業白坂駅十文字線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 29日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22116号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	33,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	34,017,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,630,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	33,300,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	33,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	33,550,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	33,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年11月2日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,630,000	令和2年11月2日	令和3年3月31日	白河市 白坂新石阿弥 陀 地内	施工延長 L=190.0m 側溝工 L=375.5m 路床置換工 V=579.7m3 暗渠工 L=190.0m 路体盛土工 V=156.2m3 路床盛土工 V=53.0m3		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和3年3月24日			変更なし ()	令和2年11月2日	令和3年6月13日			本課発注で別工事である白坂駅十文字線函渠工工事の工程に遅れが生じていることで、函渠前後の施工箇所が一部施工できないことから、本工事の工程にも遅れが生じたため、工事完成期日を令和3年6月13日まで延長。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和3年6月8日			変更なし ()	令和2年11月2日	令和3年6月30日			事区間内で施工された水道課発注工事の配水管移設工事に遅れが生じたことで、本工事の工程にも遅れが生じたため。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和3年6月16日			-3022800 (33607200)	変更なし				施工延長 L=190.8m 側溝工 L=310.2m 路床置換工 V=530.4m3 暗渠工 L=120.0m 路体盛土工 V=149.4m3 路床盛土工 V=40.5m3	起工測量の結果、函渠側工区の側溝工の延長に設計と差異が生じていたため減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。