

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 高山跨線橋(中野山工区)補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 11月 19日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12144号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	11,500,000		その他の工事 本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する登録業者から指名する。	11,801,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,650,000
	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	11,600,000					
	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	11,720,000					
	株式会社 小野工業所 代表取締役社長 小野 晃良	辞退					
	協三工業 株式会社 代表取締役 加藤 守	辞退					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月24日	鋼橋上部工事	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	12,650,000	令和2年11月24日	令和3年3月19日	白河市 中野山 地内	伸縮装置補修工 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年1月19日			変更なし ()	令和2年11月24日	令和3年3月31日			本工事において補修交換する伸縮装置について、メーカーの受注過多によりその製作に不測の日数を要していることから工期を令和3年3月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月23日			3114100 (15764100)	変更なし			伸縮装置補修工 N=1箇所 アスファルト舗装工(車道)A=200.0㎡	・夜間の片側交互通行規制について、警察協議により交通誘導員(夜間)を6人増工。 ・摺付け舗装の損傷が激しいことから打換え工200.0㎡を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。