

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(関辺上ノ原1工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 12月 10日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25105号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	37,000,000	36,100,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	36,700,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,600,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	36,800,000	36,000,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,100,000	36,300,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	37,300,000	36,300,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	37,400,000	36,500,000				

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月14日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,600,000	令和2年12月14日	令和3年3月31日	白河市 関辺上ノ原 地 内ほか	施工延長 L=263.8m リップ付硬質塩化ビニル管 L=220.0m 特1号マンホール N=1基 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=31.2m 小型マンホール工 N=7基 1号マンホール工 N=9基 公共ます N=19箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月9日			変更なし ( )	令和2年12月14日	令和3年7月30日			令和元年10月に発生した台風19号災の復旧工事に 従事するため、本工事にかかる労務の確保が困難 であることから、工期を延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月11日			510400 (40110400)	変更なし			施工延長 L=196.6m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=31.2m 小型マンホール N=7基 リップ付硬質塩化ビニル管φ200 L=154.6m 公共汚水ます N=17基 1号マンホール N=8基	路線1360については、サービス管からの公共ます取 出しを計画していたが、試掘の結果、本管からの取 出しが可能であることから、サービス管を1式減。過 年度施工区間における舗装本復旧を、本工事にお いて施工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。