

# 入札及び契約調書

工事等の名称	農業水路等長寿命化事業白河南3期地区ほか排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 3年 1月 14日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第21110号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	18,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,677,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	20,130,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	18,600,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	18,900,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	18,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年1月18日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	20,130,000	令和3年1月18日	令和3年3月31日	白河市 白坂泉岡 地内ほか	排水路改修 N=6箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月15日			変更なし ( )	令和3年1月18日	令和3年12月28日			令和元年台風19号災害による災害復旧工事需要の集中により資材の入手に不測の日数を要し、令和3年の水田等かんがい期までの施工完了が困難となったため、工事の完成期日を令和3年12月28日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月1日			2421100 (22551100)	変更なし				・日坂幹線排水路について、事業進捗のための排水フリーム工L=34.6mを増工。 ・萱根(桑ヶ作)排水路において、工事用車両の通行による農道の損傷防止のため、敷砂利工A=140.0m2を追加。 ・細倉幹線排水路において現地調査の結果、隣接する農道からの施工が可能であることから、当初想定した敷砂利から農道の損傷防止のための敷砂利工A=450.0m2に変更。 あわせて、事業進捗のため排水フリーム工L=4.0mを増工。 ・水境池形見幹線排水路において、水路底面の保護のため底版コンクリート工を追加。 ・小松東基幹排水路において、事業進捗のため排水フリーム工L=2.0mを増工。 ・渡り下池宮川幹線排水路において、現地調査の結果不足となることから、購入土V=45.0m3を追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月6日			変更なし ( )	令和3年1月18日	令和4年1月14日			白河南3期地区(白坂幹線排水路)において、支障物(植栽等)の移転に係る所有者との協議に不測の日数を要し、約2週間の工程の遅れを生じたため、工事の完成期日を令和4年1月14日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。