

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|---------------------------|
| 工事等の名称 | 緊急自然災害防止対策事業 あいそ川堆積土砂撤去工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 3年 1月 21日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----|---|---------------|------------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第22221号 | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 4,350,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 4,349,000 | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 4,730,000 |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 4,390,000 | | | | | |
| | 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹 | 4,420,000 | | | | | |
| | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 4,300,000 | | | | | |
| | サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也 | 4,330,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|--|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年1月25日 | 一般土木工事 | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 4,730,000 | 令和3年1月25日 | 令和3年3月19日 | 白河市 関辺二枚橋 地内 | 施工延長L=330.0m 掘削工V=729.0m ³ 土砂等運搬V=729.0m ³ | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年3月15日 | | | 変更なし () | 令和3年1月25日 | 令和3年5月28日 | | | 本工事と近接する河川災害工事の施工箇所が重複し作業工程を調整した結果、工期内の完了が困難となったため、工期を令和3年3月19日から令和3年5月28日へ変更。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年5月14日 | | | 644600 (5374600) | 変更なし | | | 施工延長L=330.0m 掘削工V=876.5m ³ 土砂等運搬V=876.5m ³ | 起工測量において堆積土砂を測量した結果、堆積土砂V=792.0m ³ がV=876.5m ³ であったため、掘削工A=84.5m ³ の増工 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | () | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | | () | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。