

# 入札及び契約調書

工事等の名称	本町釜橋線舗装補修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 3年 4月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第38101号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	1,650,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	1,630,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,760,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,600,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	1,630,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,700,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	1,750,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年4月26日	舗装工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,760,000	令和3年4月26日	令和3年6月29日	白河市 東釜子字本町 地内	施工延長 L=130.9m W=2.5m A=325.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年6月21日			331,100 (2091100)	変更なし			道路土工(掘削工)8.6㎡ 排水構造物工(側溝工)4.0m、 舗装工(表層工)349.7㎡	起工測量及び現地立会の結果、横断及び縦断の勾配が十分に取れないこと、路面排水処理を行わないと隣接する民有地に路面排水が流入する恐れがあることが判明した。このため、排水構造物工(横断側溝300の設置)を追加。舗装工の工事数量を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。