

入札及び契約調書

工事等の名称	三森橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32112号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,463,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	12,210,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,650,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,300,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	11,100,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	11,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年8月30日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	12,210,000	令和3年8月30日	令和4年2月14日	白河市 表郷三森字川 向 地内	橋長 L=45.5m 全幅員 W=4.7m(有効幅員 W=4.0m) 伸縮装置補修工 N=3箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月17日			(変更なし)	令和3年8月30日	令和4年3月31日			橋梁補修における作業員の不足により施工に遅延 が生じたため、工期を令和4年3月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月10日			453200 (12663200)	変更なし				伸縮装置の補修に伴う排水管の設置にあたって仮 設足場が必要となることから、橋梁点検車運転工を 追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。