

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島前工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 10月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第35110号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	35,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	35,487,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,280,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	35,300,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	34,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	35,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	35,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月25日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,280,000	令和3年10月25日	令和4年3月18日	白河市 鹿島前 地内ほか	施工延長 L=189.5m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=187.2m 公共汚水ます N=12箇所 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年2月25日			3,328,600 (41608600)	令和3年10月25日	令和4年3月31日		施工延長 L=196.5m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=194.2m 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=2箇所 公共汚水ます N=11箇所	・当初設計における残土運搬距離内において土捨場を確保できないことから、運搬距離をL=2.0kmからL=8.7kmへ変更。 ・用水路を保護するコンクリート版が管路工の支障となることから、新たにコンクリート取壊工を計上。 ・舗装工にかかる労務の確保に不測の日数を要することから、工期を延長。 ・事業の進捗を図るため、管路工を延伸。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。