

入札及び契約調書

工事等の名称	昭和町桜町線舗装補修(3工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 11月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32229号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,482,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	14,135,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,850,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,330,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	13,290,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月15日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	14,135,000	令和3年11月15日	令和4年3月11日	白河市 愛宕町 地内	施工延長L=75.0m 半たわみ性景観舗装工A=300.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月4日			381,700 (14516700)	44880			施工延長L=71.7m 半たわみ性景観舗装工A=312.1m ²	当初計画数量では路面標示の一部取壊しとなってしまつたため、半たわみ性舗装工の面積A=300.0m ² をA=312.1m ² にA=12.1m ² の増工し適正に標示する。また、品質確保のため冬季期間の施工を避け、2月中旬から施工を行うため、工期内の完成が困難となったことから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。