

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	複合施設整備地質調査業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 3月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32612号	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	29,260,000		その他の工事	30,010,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,900,000
	庄建技術 株式会社 県南営業所 所長 高橋 正則	29,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	29,000,000					
	山北調査設計 株式会社 代表取締役 林 英幸	29,100,000					
	日栄地質測量設計 株式会社 郡山支社 取締役支社長 蛭田 浩仙	29,600,000					
				本工事の類似工事の施工 実績を豊富に有する登録 業者から指名する。			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月7日	測量・調査等	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,900,000	令和4年3月7日	令和5年1月27日	白河市 手代町 地内 ほか	地質調査 N=9.0箇所 機械ボーリング L=345.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年7月29日			-7,804,500 (24095500)	変更なし				1. 現地調査の結果、建築物の基礎地盤となる良好な層が想定より高い位置で確認出来、当初設計のボーリング深度が短くなった(当初:L=345.0m→変更:L=216.7m)ことから、L=128.3m減じる。これに伴い、原位置試験をN=84回(当初:N=297回→変更:N=213回)減とする。 2. 現地調査の結果、良好な層(軟岩及び玉石混じり土砂)が全体的に分布していることが確認出来たことから、土質試験用の試料採取が可能となる層(粘性系)が限定されたことから、サンプリングを1本(当初:N=2本→変更:N=1本)減とする。 3. その他数量の変動は、現地精査により、設計変更(室内土質試験→当初:N=110試料→変更:N=9試料)する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。