

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	愛宕前村東線(ゼロ債務)側溝改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 4年 3月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第47201号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,479,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,565,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,300,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,280,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年4月1日	一般土木工事	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	4,565,000	令和4年4月1日	令和4年8月8日	白河市 大信中新城字 愛宕前 地内	施工延長 L= 62.0m U型側溝 L= 62.0m 蓋掛工 N=124.0枚 舗装工 A=263.4㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月13日			289,300 (4854300)	変更なし			施工延長 L= 62.0m U型側溝 L= 62.0m 蓋掛工(Co蓋) N=118.0枚 蓋掛工(鉄蓋) N= 3.0枚 舗装工 A= 230.7㎡	2工区において、当初側溝深さ300で設計していた区間が、起工測量の結果、側溝深さ500あったため、Ⅲ-A-i-300A(H=300) L=21.0mをⅢ-A-i-300C(H=500)に変更する。その他、現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。