

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 釜子河東田線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42227号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,747,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	7,370,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	6,950,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	6,900,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	7,050,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	6,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月1日	舗装工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	7,370,000	令和4年8月1日	令和4年11月7日	白河市 表郷河東田 字 天王下 地内	施工延長L=220.0m 表層工A=924.0m ² 不陸整 正工A=924.0m ² 区画線工L=440.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年9月26日			変更なし ()	令和4年8月1日	令和4年12月2日			当該路線において、施工幅員が狭小であるため車 両通行止めの必要があるが、10月中旬まで稲刈り の時期となり、施工について地元の了解が得られな かったため、令和4年10月16日まで工事一時中止 とし工事一時中止期間分の工期延長を行う。そのた め、工期を令和4年11月7日から令和4年12月2日 まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月21日			68,200 (7438200)	変更なし			施工延長L=220.0m 表層工A=931.7m ² 不陸整 正工A=931.7m ² 区画線工L=430.2m	起工測量により舗装面積を精査した結果、表層工 A=924.0m ² がA=931.7m ² であったため、A=7.7m ² の増 工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。