

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 せせらぎ通り転坂線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42232号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,560,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	14,630,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,300,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	13,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月11日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	14,630,000	令和4年10月11日	令和5年3月31日	白河市 転坂 地内	施工延長L=165.0m 可変勾配調整側溝工 L=70.0m 暗渠工 L=18.8m 表層工A=208.3m ² 薄層カラー舗装A=82.5m ² 区画線工L=255.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月1日			897,600 (15527600)	変更なし			施工延長L=200.0m 可変勾配調整側溝工 L=72.0m 暗渠工 L=19.5m 表層工A=208.3m ² 薄層カラー舗装A=82.5m ² 区画線工L=410.0m	起工測量により側溝延長を測定した結果、可変勾配調整側溝 L=70.0mをL=72.0mとし、暗渠工L=18.8mをL=19.5mへと変更 する。また、試掘調査したところ暗渠管設置箇所にてコンクリート 構造物が埋設されており撤去するため構造物取壊工V=4.7m ³ をV=5.9m ³ へ変更する。 区画線工において、園児等の歩行者が安全に通行できるよう 道路が拡幅された隣接地まで施工を延長し、区画線工L=255.0 mをL=410.0mに延長する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月14日			-718300 (14809300)	変更なし			施工延長L=213.0m 可変勾配調整側溝工 L=70.0m 暗渠工 L=19.2m 表層工A=170.7m ² 薄層カラー舗装A=82.0m ² 区画線工L=413.0m	舗装面積において、排水構造物の設置位置が決定 したため面積精査した結果、A=212.9m ² から A=170.7m ² とし、A=42.2m ² の減工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。