

# 入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 山田池浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 4年 11月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第41106号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,013,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,900,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,200,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,380,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,000,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	9,080,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年11月28日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,900,000	令和4年11月28日	令和5年3月24日	白河市 小田川山田 地内	浚渫工 V=700.0m3		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年3月13日				1,953,600 (11853600)	変更なし				・現地照査の結果、仮設計画が確定したため、これに合わせて変更する。 ・浚渫土の搬出経路が狭隘かつ悪路であるため、ダンプトラックによる搬出からクローラー式ダンプによる搬出に変更する。 ・浚渫作業が終わり浚渫土量が確定した結果、設計数量と多少の差異が出たため、これに合わせて変更する。 ・ため池の排水について、発注時に想定していた日数よりも多くの日数を要することが確認されたため、これを増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。