

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業道場町線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 8月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52109号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	21,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,536,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	22,770,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	21,100,000					
	小林土木株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	20,800,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	20,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和5年8月7日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	22,770,000	令和5年8月7日	令和6年2月29日	白河市 道場町 地内	施工延長L=169.97m 表層工A=964.7m2 不陸整正工A=964.7m2 薄層カラー舗装工A=140.5m2 側溝工L=74.8m 集水樹設置工N=2.0基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和6年2月27日				520,300 (23290300)	令和5年8月7日	令和6年3月25日		施工延長L=169.97m 表層工A=986.4m2 不陸整正工A=947.8m2 薄層カラー舗装工A=117.8m2 側溝工L=74.5m 集水樹設置工N=2.0基	当初設計では、側溝設置箇所について、舗装工事までの期間を砂利で開放することとしていたが、工事箇所に住宅が密集していること、また、住宅と近接していること、さらに、国道との交差点内になっていることから、車両の通行により砂利の飛散が生じる恐れがあるため、アスファルト舗装復旧工を増工し安全対策を図る。また、地元店舗及び地元住民との調整により作業日や作業時間が限られたため、工程に遅れが生じ工期内完成が困難となったため、工事完成期日を令和6年3月25日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手年月日	完成年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手年月日	完成年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。