

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 緑ヶ丘9号線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 2月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22223号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,100,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,610,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,150,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,100,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,250,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月15日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,610,000	令和3年2月15日	令和3年3月31日	白河市 古高山 地内	施工延長 L=28.0m 不陸整正 A=580.0m ² 舗装工 A=580.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月23日			変更なし ()	令和3年2月15日	令和3年5月31日			年度末工期の現場が多く、舗装工施工のための人員及び施工機械の確保が困難であることから、工事の完成期日を令和3年5月31日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月28日			184800 (5794800)	変更なし			施工延長L=50.2m 不陸整正A=580.5m ² 舗装工A=580.5m ²	当初設計において、舗装版取壊しをt=5.0cmで設計していたが、既設舗装厚を確認した結果、t=8.0cmであったため、アスファルト殻処分量V=29.0m ³ からV=46.4m ³ へV=17.4m ³ の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。