

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市公共下水道枝線(コミュニティプラント撤去)工事

担当課名 下水道課

入札執行日 令和 3年 3月 25日

入札場所 2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第25108号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	47,000,000		52,320,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	51,700,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	49,950,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	50,750,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	50,400,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	48,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月29日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	51,700,000	令和3年3月29日	令和3年9月27日	白河市 十三原道上 地内	解体工事 N=1式 (1階面積A=51.96㎡、地下面積A=233.16㎡)	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年7月28日			変更なし ()	令和3年3月29日	令和3年12月17日			コミュニティプラントから公共下水道への切り替えのために新設するマンホールポンプ工事において、ポンプへの電力供給作業に不測の日数を要し、切り替え時期が遅れたことから、工期を令和3年12月17日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月13日			3220800 (54920800)	令和3年3月29日	令和4年1月31日		解体工事 N=1式 (1階面積A=51.96㎡、地下面積A=233.16㎡) 舗装工A=500㎡ 立入防止柵工L=38.4m	・当該施設撤去後の維持管理の効率化を図るため、アスファルト舗装工、立入防止柵工及び防竹シート工を新たに計上。 ・躯体解体後、地盤高を測量した結果から、埋戻しに要する土量をh変更。 ・埋戻材として受け入れる流用土の土質試験結果から、盛土上層部の埋戻材としては不適と判断し、埋戻材の一部を購入土に変更。また、埋戻工の品質確保のため、現場密度試験費等を計上。 ・産業廃棄物の数量について、実績により変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。