

# 入札及び契約調書

工事等の名称	普通河川石崎川護岸改修工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和3年4月28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第26103号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	27,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,672,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	29,810,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	27,600,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	27,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,400,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	27,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月6日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	29,810,000	令和3年5月6日	令和3年12月8日	白河市 表郷高木字山下 地内ほか	大型積ブロック(高木地区) A=41.2㎡ 大型積ブロック(井ノ花1号地区) A=18.5㎡ 大型積ブロック(井ノ花2号地区) A=58.2㎡ 大型積ブロック(中神地区) A=58.8㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年9月15日			変更なし ( )	令和3年5月6日	令和4年3月4日			台風9号により、仮設コルゲート管が流出するなどの被害が発生した。この被害の復旧に不足の日数を要したため、工期を令和3年12月8日から令和4年3月4日まで変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月24日			2079000 (31889000)	変更なし			大型積ブロック(高木地区) A=62.6㎡ 大型積ブロック(井ノ花1号地区) A=25.95㎡ 大型積ブロック(井ノ花2号地区) A=103.5㎡ 大型積ブロック(中神地区) A=73.2㎡	掘削の結果、河床高が想定より低い位置にあったため、積ブロックの法長を延長し、必要な根入れの深さを確保するため積ブロック工面積を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。