

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市公共下水道枝線転坂1工区工事

担当課名 下水道課

入札執行日 令和3年6月3日

入札場所 2階 201会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第35103号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	辞退		80,351,000	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	83,050,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	77,900,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	78,400,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	75,500,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	79,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	76,400,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	辞退				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

35103

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和3年6月7日	一般土木工事	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	83,050,000	令和3年6月7日	令和4年3月28日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=715.7m 本管Vuφ200 L=504.1m 公共汚水ます N=35箇所 表層t=5cm A=3290.6m ² 1号マンホール N=8箇所 小型マンホール N=5箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月28日			変更なし ()	令和3年6月7日	令和4年5月31日			同地区の下水道工事及び民間宅地開発工事との工程調整により、施工が出来ない不測の日数を要したため、工事完成期日を令和4年5月31日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年4月28日			-702900 (82347100)				施工延長 L=725.0m 本管Vuφ200 L=481.6m 公共汚水ます N=32箇所 表層t=5cm A=3135.0m ² 1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=3箇所 特1号マンホール N=5箇所	・試掘を行い水道管の位置を確認したところ、下水道管の法線を変更する必要がある為、管路延長及びマンホール種類を変更とする。 ・関連工事との施工範囲の調整に伴い、本管延長L=23.0mを減工とする。 ・耕作中の田圃で公共汚水ますを設置できない箇所がある為、公共汚水ます設置N=3箇所を減工とする。 ・道場小路地内に於いて、公共汚水ます設置を早急に実施する必要がある事から、公共汚水ます設置を新たに増工とする。 ・現地照査の結果、その他数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。