

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 大倉矢見三輪台線舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	2階 201会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第32103号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	74,300,000		76,838,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	76,120,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	72,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	73,500,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	73,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	75,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	69,200,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月28日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	76,120,000	令和3年6月28日	令和4年1月7日	白河市 白坂三輪台 地内	施工延長 L=560.44m 下層路盤(車道)A=2630.9㎡ 上層路盤(車道)A=2379.3㎡ アスファルト舗装工(車道) A=3129.9m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月9日			変更なし ()	令和3年6月28日	令和3年3月31日			既設信号機の移設にあたり、白河警察署との現地協議に時間を要し、移設工が約2ヶ月遅れたこと及び国道294号の現道規制に伴う施工に時間を要していることから、工期を令和4年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年2月17日			6406400 (82526400)	変更なし				農繁期により令和3年6月1日から令和3年11月30日まで工事が一時中止となり工程に遅れが生じたことから、工事の完成期日を令和4年3月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。