

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	公共施設等適正管理推進事業 釜子赤羽線ほか舗装補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 3年 8月 5日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32215号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	20,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,977,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	22,550,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	20,500,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	20,750,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	20,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	21,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和3年8月10日	舗装工事	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	22,550,000	令和3年8月10日	令和3年12月21日	白河市 東下野出島 字 宮川 地内ほか	(釜子赤羽線)施工延長L=290.0m 表層工 A=1682.0m ² 区画線工L=580.0m (釜子反町 線)施工延長L=185.0m 表層工A=1295.0m ² 区画線工L=462.5m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和3年10月8日			1,260,600 (23810600)	変更なし			(釜子赤羽線)施工延長L=293.0m 表層工 A=1700.1m ² 区画線工L=658.8m (釜子反町 線)施工延長L=186.2m 表層工A=1392.9m ² 区画線工L=557.3m	起工測量を実施し舗装面積を精査した結果、釜子赤 羽線において表層工 A=1682.0m ² がA=1700.1m ² と なりA=18.1m ² の増工、釜子反町線において表層 工A=1295.0m ² がA=1392.9m ² となりA=97.7m ² の 増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和3年12月3日			173800 (23984400)	変更なし			(釜子赤羽線)施工延長L=293.0m 表層工 A=1700.1m ² 区画線工L=658.8m (釜子反町 線)施工延長L=186.2m 表層工A=1410.7m ² 区画線工L=557.3m	釜子反町線において、車道の舗装高の変更に伴い 歩道進入路に段差が生じるため取壊し舗装を実施 し、表層工A=17.8m ² を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。