

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 郭内地内ほか配水管移設工事 |
| 担当課名 | 水道課 |
| 入札執行日 | 令和 3年 10月 14日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|---------------------------|-----------|-----|--|-----------|--------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第39108号 | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 8,200,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 8,380,000 | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 9,020,000 |
| | 株式会社 高橋工業 代表取締役 高橋 佳男 | 8,250,000 | | | | | |
| | 有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫 | 8,390,000 | | | | | |
| | 有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹 | 8,420,000 | | | | | |
| | サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也 | 8,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|-----|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|---|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年10月18日 | 上水道 | 有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美 | 9,020,000 | 令和3年10月18日 | 令和4年3月23日 | 白河市 郭内 地内ほか | 施工延長L=26.4m DIP-NSEφ150mmL=11.4m DIP-NSEφ100mmL=2.9m DIP-NSEφ75mmL=9.0m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ50mmL=0.6m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ40mmL=2.5m 不断水簡易仕切弁φ150 N=1ヶ所 不断水簡易仕切弁φ100 N=1ヶ所 不断水分岐工φ150×φ150N=1ヶ所 不断水分岐工φ150×φ75N=1ヶ所 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和4年1月14日 | | | 3,223,000 (12243000) | 変更なし | | | 施工延長L=37.9m DIP-NSφ150mmL=17.9m DIP-NSφ100mmL=3.6m DIP-NSφ75mmL=9.5m HIVPφ150mmL=2.3m HIVPφ100mmL=1.5m HIVPφ50mmL=0.7m HIVPφ40mmL=2.4m 不断水簡易仕切弁φ150mm N=1ヶ所 不断水簡易仕切弁φ100mm(本バルブ型)N=1ヶ所 不断水簡易分岐工φ150mm×φ75mm N=1ヶ所 空気弁工 N=2基 排泥弁工 N=1基 | 現地踏査及び試掘の結果、既設管の状況が当初設計と異なったことから、施工内容を変更。また、同時施工者(県)との協議により弁筐の移設に伴う配管布設工を増工。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和4年3月22日 | | | 440000 (12683000) | 令和3年10月18日 | 令和4年4月28日 | | 施工延長L=37.5m、DIP-NSφ150mmL=18.5m、DIP-NSφ100mmL=3.8m、DIP-NSφ75mmL=9.5m、HIVPφ150mmL=2.4m、HIVPφ100L=0m、HIVPφ50mmL=0.4m、HIVPφ40mmL=2.5m、不断水簡易仕切弁φ150mmN=1ヶ所、不断水簡易仕切弁φ100mm(本バルブ型)N=1ヶ所、不断水簡易分岐工φ150×φ75mmN=1ヶ所、空気弁工N=2基、排泥弁工N=1基 | ・田町西裏1号線において、起工測量及び試掘の結果、埋設物があり布設するのに支障となるため、布設法線を変更とし、配水管資材と配水管延長を変更とする。 ・また、県との工程調整の結果、本工事の工期を令和4年4月28日まで延長とする。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。