

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線葉ノ木平工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 11月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第35111号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	32,126,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,650,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	32,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	31,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	32,300,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	32,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月8日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,650,000	令和3年11月8日	令和4年3月30日	白河市 葉ノ木平 地内	施工延長 L=379.0m 本管リフ付Vuφ200 L=17.2m 本管PEφ75 L=360.3m 1号マンホール N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月30日			-2,234,100 (32415900)	令和3年11月8日	令和4年5月31日		施工延長 L=380.6m 本管リフ付Vuφ200 L=2.1m 本管PEφ75 L=376.4m 1号マンホール N=1箇所	・当初設計における残土運搬距離内において残土捨て場を確保できないことから、運搬距離をL=4.0kmからL=7.5kmへ変更する。 ・舗装版切断作業時汚泥の処分量及び交通誘導警備員の人数が設計数量を下まわるため、実績数量で変更する。 ・舗装復旧工を次年度工事の舗装復旧にて合わせて施工するものとし、本工事から減工する。 ・試験の結果、布設予定位置に水道管があるため、一部区間を自然流下管から圧送管に変更する。 ・圧送管のポリエチレン管は受注生産品であり、資材確保に日数を要することから、年度内完了が困難となったため、工事の完成期日を令和4年5月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。