

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	都市構造再編集支援事業 城山線道路改良舗装工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 1月 20日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第34108号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	79,000,000		81,919,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	81,180,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	77,000,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	79,500,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	78,300,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	73,800,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	80,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

34108

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和4年1月24日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	81,180,000	令和4年1月24日	令和4年11月1日	白河市 郭内 地内	施工延長 L=292.0m 舗装工 A=1,372.4m ² 歩道舗装工 A=535.0m ² 函渠工 L=51.7m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月31日			-9,893,400 (71286600)	令和4年1月24日	令和4年11月18日		施工延長 L=267.8m 舗装工 A=1,261.5m ² ブロック舗装工 A=496.3m ² 函渠工 L=51.7m	当初予定していた拡幅箇所の一部において、通行車両の安全確保のため現道のままとし、歩道舗装工及び側溝工を減工する。また、電柱の移設に不測の日数を要したことから、工事の完成期日を令和4年11月18日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月18日			1,296,900 (72583500)	令和4年1月24日	令和4年12月23日		施工延長 L=267.8m 舗装工 A=1,261.5m ² ブロック舗装工 A=507.7m ² 函渠工 L=51.8m	歩道について、一部の区間で横断勾配が大きく安全な歩行空間の確保が困難なことから、歩道の高さを調整する。高さ調整のため、既設側溝の取壊し、蓋掛け及び集水樹の嵩上げを増工とする。また、増工に伴い工事の完成期日を令和4年12月23日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。